江差町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手(予定)年度	完了(予定)年度	全体概算事業費(百万円)
上椴川橋	町道椴川2号通り	1968	25.5	2022	Ⅲ	2027	主桁:コンクリート補修工、床版防水工	2029	2030	22
第3椴川橋	町道陣屋椴川線	1973	48	2022	Ⅲ	2027	旧橋解体工	2018	2026	766
平野橋	町道椴川2号通り	1971	12.5	2022	Ⅲ	2027	主桁:コンクリート補修工、表面含浸工	2029	2030	18
古樋3号橋	町道砂川2号通り	1998	4.2	2022	Ⅱ	2027				
古樋2号橋	町道砂川2号通り	1979	7.3	2022	Ⅱ	2027				
古樋橋	町道陣屋椴川線	1973	13.6	2022	Ⅱ	2027				
柏跨線橋	町道陣屋椴川線	1936	18	2022	Ⅲ	2027	廃橋予定			
武者見2号橋	町道柏町2号通り	1998	12.4	2022	Ⅰ	2027				
武者見1号橋	町道陣屋椴川線	1998	12.2	2022	Ⅰ	2027				
中学校前橋	町道円山団地2号通り	1945	3.5	2022	Ⅲ	2027	廃橋予定			
笹山橋	町道豊川笹山線	1961	9.5	2022	Ⅱ	2027				
夏原橋	町道豊川町裏通り線	1976	2.5	2022	Ⅲ	2027	主桁:コンクリート補修工、表面含浸工	2029	2030	14
豊部内橋	町道愛宕中央線	1970	12.6	2022	Ⅱ	2027				
中の橋	町道新栄町2号通り	1979	12.6	2022	Ⅲ	2027	下部工:コンクリート補修工	2028	2029	12
上の橋	町道新栄町北線	1970	12.6	2022	Ⅱ	2027				
二の橋	町道田沢1号線	1979	6.6	2022	Ⅱ	2027				
睦橋	町道泊団地通り	1971	9.5	2022	Ⅱ	2027				
一の橋	町道田沢1号線	1965	14.5	2022	Ⅱ	2027				
田沢橋	町道尾山田沢線	1968	51.7	2022	Ⅱ	2027				
真狩橋	町道尾山湯の浜通り	1997	12.8	2022	Ⅰ	2027				
上田沢橋	町道尾山湯の浜通り	1997	18.9	2022	Ⅱ	2027				
基栄橋	町道基栄橋線	1970	165.6	2022	Ⅱ	2027				
小黒部西2号橋	町道小黒部西2号通り	1979	5	2021	Ⅱ	2026				
小黒部西5号橋	町道小黒部西5号通り	1979	5	2021	Ⅱ	2026				
小黒部西4号橋	町道小黒部西4号通り	1979	4.3	2021	Ⅱ	2026				
小黒部北6号橋	町道小黒部北6号通り	1979	5	2021	Ⅱ	2026				
小黒部西3号橋	町道小黒部西3号通り	1979	5	2021	Ⅰ	2026				
小黒部1号橋	町道朝日校線	1974	9.6	2021	Ⅱ	2026				
中崎橋	町道越前北5号通り	1979	17.3	2021	Ⅲ	2026	支承:取替え、伸縮装置:取替え	2030	2031	17
小黒部北3号木橋	町道小黒部北3号通り	1979	3	2021	Ⅱ	2026				
中央排水第8号橋	町道小黒部北7号通り	1979	9.7	2021	Ⅱ	2026				
小黒部北3号橋	町道小黒部北3号通り	1979	4.5	2021	Ⅱ	2026				
中央排水第7号橋	町道小黒部西5号通り	1979	9.2	2021	Ⅱ	2026				
中央排水第5号橋	町道朝日2号通り	1979	10.6	2021	Ⅲ	2026	主桁:コンクリート補修工	2031	2032	14
中央排水第6号橋	町道朝日3号通り	1979	10.6	2021	Ⅱ	2026				
中央排水第4号橋	町道越前中央通り	1980	13.4	2021	Ⅱ	2026				
問屋橋2号	町道越前山崎通り	1980	13.4	2021	Ⅱ	2026				
小黒部北2号橋	町道朝日5号通り	1979	5	2021	Ⅱ	2026				
水堀1号橋	町道水堀1号通り	1977	2.8	2021	Ⅱ	2026				
問屋橋1号	町道水堀小黒部中央幹線	1980	13.4	2021	Ⅲ	2026	主桁:塗装塗替工、伸縮装置:取替え	2029	2030	19
小黒部沢橋	町道小黒部1号通り	1977	7.4	2021	Ⅱ	2026				
逆川5号橋	町道水堀西3号通り	1982	5	2021	Ⅲ	2026	主桁:塗装塗替工	2032	2033	15
鰊川大橋	町道水堀小黒部中央幹線	1972	41.8	2022	Ⅲ	2027	主桁:塗装塗替工、伸縮装置:取替え	2025	2027	129
逆川4号橋	町道水堀西6号通り	1982	4	2021	Ⅲ	2026	他事業で架替予定			
朝日2号橋	町道朝日2号通り	1979	3.7	2021	Ⅱ	2026				
小黒部2号橋	町道小黒部船越通り	1979	7.3	2021	Ⅱ	2026				
新逆川1号橋	町道鰊川8号通り	1983	8	2021	Ⅱ	2026				
小黒部3号橋	町道小黒部船越通り	1979	7.3	2021	Ⅱ	2026				
逆川3号橋	町道水堀西5号通り	1982	4	2021	Ⅲ	2026	主桁:塗装塗替工	2032	2033	15
逆川橋	町道五厘沢山崎線	1976	42.4	2021	Ⅲ	2026	主桁:塗装塗替工、伸縮装置:取替え	2027	2029	80
小黒部4号橋	町道小黒部船越通り	1981	7.4	2021	Ⅲ	2026	下部工:洗堀対策工	2032	2033	11
新逆川2号橋	町道鰊川9号通り	1983	8	2021	Ⅱ	2026				
逆川2号橋	町道水堀西4号通り	1982	4	2021	Ⅲ	2026	他事業で架替予定			
新逆川3号橋	町道鰊川8号通り	1983	8	2021	Ⅱ	2026				
浜名橋	町道浜名線	2001	33.4	2021	Ⅱ	2026				
鰊川1号橋	町道鰊川10号通り	2002	24.6	2021	Ⅲ	2026	主桁:塗装塗替工、床版:塗装塗替工	2031	2032	14
船越2号橋	町道船越ダム通り	1975	7.4	2021	Ⅱ	2026				
船越1号橋	町道船越ダム通り	1976	7.4	2021	Ⅱ	2026				